Samordnet plan - utskifting av vinduer/balk.dører og fasadearbeider

SP LASSE HOLST AS

PROSJEKT:	FOLKVANG BS																												
REV DATO:	*19.05.2017*																												
	UKE	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
GREFSENVN 5A(17+20) - HNH 10	UTSKIFTING VINDUER																													
	STILLAS - GATE																													
	RENGJØRING																													
	UTBEDRING/MALING																													
HNH 12 - 14	UTSKIFTING VINDUER																													
	STILLAS - GATE																													
	RENGJØRING																													
	UTBEDRING/MALING																													
HNH 16 - 18	UTSKIFTING VINDUER																													
	STILLAS - GATE																													
	RENGJØRING																													
	UTBEDRING/MALING																													
HNH 20 - 22	UTSKIFTING VINDUER																													
	STILLAS - GATE																													
	RENGJØRING																													
	UTBEDRING/MALING																													
HNH - 22 - 30	UTSKIFTING VINDUER																													
	STILLAS - GATE																													
	RENGJØRING																													
	UTBEDRING/MALING																													
BWG 2 - 8	UTSKIFTING VINDUER																													
	STILLAS - GATE																													
	RENGJØRING																													
	UTBEDRING/MALING																													
BRETTEVILLE - 27 - 21	UTSKIFTING VINDUER																													
	STILLAS - GATE																													
	RENGJØRING																													
	UTBEDRING/MALING																													
BRETTEVILLE - 19 - 13	UTSKIFTING VINDUER																													
	STILLAS - GATE / BAKGÅRD																													
	RENGJØRING																													
	UTBEDRING/MALING																													
BRETTEVILLE - 11 - 5	UTSKIFTING VINDUER																													
	STILLAS - GATE																													
	RENGJØRING																													
	UTBEDRING/MALING																													
GREFSENVEIEN 5 B-C	UTSKIFTING VINDUER																													
	STILLAS - GATE																													
	RENGJØRING																													
	UTBEDRING/MALING																													
AVSLUTNING / NEDRIGG																														